

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

за четвертый квартал 2021 г

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю: _____
Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая
компания" Т.В. Новикова
24 Октября 2022г. М.П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2021г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по результата м отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденн ой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	99,1	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	165,4	40,0	165,4	40,0	40,0	66,287	66,9%	0,0	0,0	
3.	Прочие капитальные вложения	99,1	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	165,4	40,0	165,4	40,0	40,0	66,3	66,9%	0,0	0,0	
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	3,7	3,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	3,7	5,7	6,2	0,2	6,2	0,2	0,2	2,5	0,0%		0,0	
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	10,0	10,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,9	10,0	5,0	8,6	0,7	8,6	0,7	0,7	-1,4	-13,9%			
3.3	Приобретение автотранспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3.4	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3.5	Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга; пер. Суворова, д. 8.	14,6	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	0,0	0,1%			
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	70,8	70,8	136,0	0,0	14,6	0,0	24,5	0,0	45,0	70,8	51,9	136,0	24,5	136,0	24,5	24,5	65,2	92,1%			
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
* В ценах отчетного года																						

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Исполнитель:  В.В. Сапожникова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)
за четвертый квартал 2021г.

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО "Калужская
сбытовая компания" Г.В. Новакова
"31" января 2022г. М.П.



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			Технические характеристики созданных объектов														
														Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи						Иные объекты
		Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км		
...																												
3.	Прочие капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	165,4	156,8	8,6	165,4	156,8	8,6	165,4	156,8	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	0,0	0,0		6,2	6,2		6,2	6,2		6,2	6,2																
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	0,0		0,0	8,6		8,6	8,6		8,6	8,6		8,6															
3.3	Приобретение автотранспорта	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0																
3.4	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения.	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0																
3.5	Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга; пер. Суворова, д. 8.	0,0	0,0		14,6	14,6		14,6	14,6		14,6	14,6																
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	136,0	136,0		136,0	136,0		136,0	136,0																
Справочно:																												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
...																												

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Исполнитель:

В.В. Сапожникова

В.В. Сапожникова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
за четвертый квартал 2021г.

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая
компания" Г.В. Новикова
"31" января 2022г. М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2021г.										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	99,1	165,39	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	79,9	128,13	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	38,0	79,9	47,3	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	79,9	128,1	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	38,0	79,9	47,3	
		79,9	128,13		9,7		33,2		38,0	79,9	47,3	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	7,9	14,0	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	3,7	7,9	5,0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9	14,0	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	3,7	7,9	5,0	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	11,3	23,3	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	6,5	11,3	10,3	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Исполнитель:

В.В. Сапожникова

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО
"Калужская сбытовая компания"
Г.В. Новикова
"26" января 2022г. М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не утверждались																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Исполнитель: *В.В. Сапожникова*

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю:

Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" Г.В. Новикова

"31" января 2022г. М.П.



№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период, (%)	Процент выполнения за отчетный период, (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Не утверждались								
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Исполнитель: *В.В. Сапожникова* В.В. Сапожникова

Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО
"Калужская сбытовая компания"
Г.В. Новикова
"31" января 2022г. М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
	Не утверждались									

Исполнитель:  В.В. Сапожникова